

1~2 月全区重大项目推进情况

一、省市区重点项目推进情况

（一）省重大项目

我区列入 2025 年省重大项目 6 个，其中实施项目 4 个，包含经开区的欣天盛科技、欧帝半导体、太湖新城的汇川新能源汽车 3 个新开工项目；中国中医科学院西苑医院苏州医院 1 个续建项目。储备项目 2 个，为经开区的信测标准、太阳井。6 个项目计划总投资 161.4 亿元，年度计划投资 18.1 亿元。截至 2 月底，完成形象进度投资 3.3 亿元，投资完成率 18%。3 个计划新开工项目均已开工。其中汇川新能源汽车预计 3 月份纳统，欣天盛、欧帝预计二季度纳统。

（二）市重点项目

我区列入 2025 年市重点项目 56 个，其中实施项目 49 个，包含计划新开工项目 15 个、续建项目 34 个；储备项目 7 个。其中度假区 5 个、经开区 20 个、高新区 13 个、太湖新城 13 个、交运局 2 个、水务局 1 个、区级打包项目 2 个（教育和安置房项目）。56 个项目计划总投资 878.1 亿元，年度计划投资 111 亿元。截至 2 月底，完成形象进度投资 24.2 亿元，投资完成率 21.8%。15 个计划新开工项目已开工 13 个，开工率 86.7%。49 个实施项目已纳统 36 个，剩余 13 个项目中，汇川新能源汽车预计 3 月份纳统，其余 12 个均预计二季度纳统，分别为度假区的太湖近零碳产业园、太湖碳谷国际研发生产基地、太湖科技产业园邻里中

心，经开区的欣天盛、欧帝、国通、生物医药产业园四期，高新区的绿的谐波、海通机器人、东新枫合，太湖新城的恒而思达、汇川联合动力项目（详见附表1）。

（三）区重点项目

目前共排摸到2025年区重点项目289个，总投资2027亿元，年度计划投资370.6亿元。其中实施项目245个，总投资1685.6亿元，年度计划投资370.6亿元；储备项目44个，总投资341.4亿元。截至2月底，245个实施项目完成形象投资63.9亿元，投资完成率17.2%。其中127个计划新开工项目已开工78个，剩余49个项目未开工，其中度假区10个、经开区12个、高新区17个、太湖新城7个、交运局2个、水务局1个（详见附表2）。

二、项目招引签约推进情况

经梳理汇总，1~2月全区新签约亿元以上项目29个、总投资148亿元，新开工亿元以上项目35个、总投资395亿元，新投产投用亿元以上项目36个，总投资113亿元。

（一）2023年签约项目推进情况

2023年全区亿元以上签约项目249个，计划总投资1122亿元。截至2月底，已开工项目175个（其中投产项目113个），开工率70.3%，开工项目计划总投资705亿元，完成投资262亿元，投资完成率37.2%。终止（暂缓）合作项目56个，占比22.5%。未开工项目18个，占比7.2%（详见附表3）。

（二）2024年签约项目推进情况

2024年全区亿元以上签约项目270个，计划总投资924亿元。截至2月底，已开工项目187个（其中投产项目86个），开工

率 69.3%，开工项目计划总投资 505 亿元，完成投资 120 亿元，投资完成率 23.7%。终止（暂缓）合作项目 5 个，占比 1.85%。未开工项目 78 个，占比 28.9%（详见附表 4）。

（三）2025 年 1~2 月项目招引签约及推进情况

1-2 月份，全区新增签约亿元以上项目 29 个，计划总投资 74 亿元，其中度假区 6 个、经开区 12 个、高新区 7 个、太湖新城 4 个。总投资 10~50 亿元项目 2 个，50~100 亿元项目 0 个（详见附表 5）。

截至 2 月底，已开工项目 9 个（其中投产项目 3 个），开工率 31%，开工项目计划总投资 14 亿元，完成投资 2 亿元，投资完成率 13%。未开工项目 20 个，占比 69%（详见附表 6）。

附表 1

1~2 月市重点项目进展情况

单位：个、亿元

地区	项目数		项目开工情况			实施项目纳统入库情况		投资完成情况			
	总数	实施项目	计划新开工项目数	已开工数	开工率	纳统入库项目数	纳统入库率	计划总投资	年度计划投资	完成形象进度投资	形象进度投资完成率
合 计	56	49	15	13	87%	36	73%	878.1	111	24.2	21.8%
度假区	5	4	3	3	100%	1	25%	49.5	8	0.8	9.5%
东山镇	0	0	0	0	/	0	/	0	0	0	/
光福镇	4	3	3	3	100%	0	0%	40.5	6	0.7	11.0%
金庭镇	0	0	0	0	/	0	/	0	0	0	/
经开区	20	17	5	4	80%	13	76%	286.2	38	7.7	20.2%
甬直镇	1	1	0	0	/	1	100%	6.9	2	0.4	19.5%
高新区	13	10	3	3	100%	7	70%	245	20	4.9	24.5%
木渎镇	4	4	2	2	100%	1	25%	125	8	1.1	13.8%
胥口镇	7	5	1	1	100%	5	100%	70	10	2.8	28.0%
临湖镇	2	1	0	0	/	1	100%	50	2	1	50.0%
太湖新城	13	13	4	3	75%	10	77%	192	32	7.0	21.8%
教育局	1	1	0	0	/	1	100%	15.9	3	0.4	12.9%
交通运输局	2	2	0	0	/	2	100%	49.1	5	0.9	17.0%
水务局	1	1	0	0	/	1	100%	11.4	2	1.4	72.1%

附表 2

1~2 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

地区	项目数		项目开工情况			实施项目纳统入库情况		投资完成情况			
	总数	实施项目	计划新开工项目数	已开工数	开工率	纳统入库项目数	纳统入库率	计划总投资	年度计划投资	完成形象进度投资	形象进度投资完成率
合 计	289	245	127	78	61.4%	105	42.9%	2027.0	370.6	63.9	17.2%
度假区	47	43	31	21	67.7%	13	30.2%	151.5	54.6	14.3	26.1%
东山镇	6	6	2	1	50.0%	4	66.7%	21.4	8.8	1.5	17.0%
光福镇	33	31	27	19	70.4%	4	12.9%	91.9	33.6	11.6	34.5%
金庭镇	4	4	2	1	50.0%	3	75.0%	4.7	2.9	0.6	21.9%
经开区	101	86	36	24	66.7%	40	46.5%	743.4	129.7	22.2	17.1%
甬直镇	26	25	6	0	0.0%	13	52.0%	163.0	36.3	6.0	16.5%
高新区	78	72	42	25	59.5%	27	37.5%	507.8	97.9	15.4	15.7%
木渎镇	41	39	29	20	69.0%	10	25.6%	279.2	47.1	8.1	17.3%
胥口镇	26	24	10	5	50.0%	15	62.5%	148.6	36.8	5.6	15.2%
临湖镇	11	9	3	0	0.0%	2	22.2%	80.0	14.0	1.6	11.7%
太湖新城	38	27	14	7	50.0%	15	55.6%	345.3	56.4	9.1	16.1%
教育局	5	5	0	/	/	3	60.0%	15.9	4.2	0.3	7.3%
交通运输局	14	8	3	1	33.3%	4	50.0%	186.9	17.5	0.6	3.7%
水务局	3	3	1	0	0.0%	2	66.7%	55.9	9.8	1.9	19.8%

附表 3

2023 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 2 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目 数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	249	1122	175	70.3%	705.14	262.24	37.2%	113	45.4%	333.78	170.04	50.9%	56	18
度假区	71	269	46	64.8%	150.00	25.58	17.1%	41	57.7%	120.00	24.23	20.2%	25	0
经开区	80	434	58	72.5%	275.14	135.12	49.1%	43	53.8%	148.58	105.81	71.2%	14	8
高新区	83	347	60	72.3%	246.15	83.78	34.0%	23	27.7%	54.95	33.40	60.8%	15	8
太湖新城	15	72	11	73.3%	33.85	17.76	52.5%	6	40.0%	10.25	6.60	64.4%	2	2

附表 4

2024 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 2 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目 数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	270	924	187	69.3%	504.72	119.83	23.7%	86	31.9%	163.18	72.05	44.2%	5	78
度假区	47	78	37	78.7%	58.90	17.81	30.2%	22	46.8%	34.90	15.70	45.0%	1	9
经开区	96	434	63	65.6%	188.79	40.12	21.3%	37	38.5%	76.28	30.35	39.8%	3	30
高新区	95	254	71	74.7%	155.03	40.78	26.3%	13	13.7%	15.00	6.38	42.5%	0	24
太湖新城	32	158	16	50.0%	102.00	21.12	20.7%	14	43.8%	37.00	19.62	53.0%	1	15

附表 5

2025 年 1~2 月全区签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

地区	共计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	29	74	27	61	20	52	7	9	0	0	27	26	2	1	0	0
度假区	6	11	6	11	4	9	2	2	0	0	6	6	0	0	0	0
经开区	12	39	11	29	8	24	3	5	0	0	11	11	1	0	0	0
高新区	7	18	7	18	6	17	1	1	0	0	6	6	1	1	0	0
太湖新城	4	6	3	3	2	2	1	1	0	0	4	3	0	0	0	0

附表 6

2025 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 2 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	29	74	9	31.0%	14.00	1.82	13.0%	3	10.3%	3.00	0.95	31.7%	0	20
度假区	6	11	2	33.3%	2.00	0.32	16.0%	0	0.0%	0.00	0.00	/	0	4
经开区	12	39	4	33.3%	9.00	1.00	11.1%	1	8.3%	1.00	0.55	55.0%	0	8
高新区	7	18	3	42.9%	3.00	0.50	16.7%	2	28.6%	2.00	0.40	20.0%	0	4
太湖新城	4	6	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0	0.0%	0.00	0.00	/	0	4