

# 1-4 月全区重大项目推进情况

## 一、省市区重点项目推进情况

### （一）省重大项目

我区列入 2025 年省重大项目 6 个，其中实施项目 4 个，包含经开区的欣天盛科技、欧帝半导体、太湖新城的汇川新能源汽车 3 个新开工项目；中国中医科学院西苑医院苏州医院 1 个续建项目。储备项目 2 个，为经开区的信测标准、太阳井。6 个项目计划总投资 161.4 亿元，年度计划投资 18.1 亿元。截至 4 月底，完成形象进度投资 6.66 亿元，投资完成率 36.9%。3 个计划新开工项目均已开工。其中汇川新能源汽车已纳统，欣天盛、欧帝预计二季度纳统。

### （二）市重点项目

我区列入 2025 年市重点项目 56 个，其中实施项目 49 个，包含计划新开工项目 15 个、续建项目 34 个；储备项目 7 个。其中度假区 5 个、经开区 20 个、高新区 13 个、太湖新城 13 个、交运局 2 个、水务局 1 个、区级打包项目 2 个（教育和安置房项目）。56 个项目计划总投资 878.1 亿元，年度计划投资 111 亿元。截至 4 月底，完成形象进度投资 56.8 亿元，投资完成率 51.2%。15 个计划新开工项目已全部开工。49 个实施项目已纳统 38 个，剩余 11 个项目尚未纳统，分别为度假区的太湖近零碳产业园、太湖碳谷国际研发生产基地、太湖科技产业园邻里中心，经开区的欣天盛、欧帝、国通，高新区的绿的谐波、海通机器人、东新

枫合，太湖新城的恒而思达、汇川联合动力项目（详见附表1）。

### （三）区重点项目

目前共排摸到2025年区重点项目288个，总投资2042.2亿元，年度计划投资371.1亿元。其中实施项目244个，总投资1675.9亿元，年度计划投资371.1亿元；储备项目44个，总投资366.3亿元。截至4月底，244个实施项目完成形象投资162.5亿元，投资完成率43.8%。其中126个计划新开工项目已开工86个，剩余40个项目未开工，其中度假区9个、经开区7个、高新区16个、太湖新城5个、交运局2个、水务局1个（详见附表2）。

## 二、项目招引签约推进情况

经梳理汇总，1~4月全区新签约亿元以上项目97个、总投资171.5亿元，新开工亿元以上项目99个、总投资307.6亿元，新投产投用亿元以上项目79个，总投资109.3亿元。

### （一）2023年签约项目推进情况

2023年全区亿元以上签约项目249个，计划总投资1122亿元。截至4月底，已开工项目176个（其中投产项目113个），开工率70.7%，开工项目计划总投资732亿元，完成投资280亿元，投资完成率38.2%。终止（暂缓）合作项目57个，占比22.9%。未开工项目16个，占比6.4%（详见附表3）。

### （二）2024年签约项目推进情况

2024年全区亿元以上签约项目270个，计划总投资924亿元。截至4月底，已开工项目197个（其中投产项目103个），开工率73%，开工项目计划总投资527亿元，完成投资150亿元，投资完成率28.6%。终止（暂缓）合作项目8个，占比3%。未开

工项目 65 个，占比 24.1%（详见附表 4）。

### （三）2025 年 1~4 月项目招引签约及推进情况

1-4 月份，全区新增签约亿元以上项目 97 个、总投资 172 亿元，其中度假区 16 个、经开区 31 个、高新区 34 个、太湖新城 16 个。总投资 10~50 亿元项目 3 个，50~100 亿元项目 0 个（详见附表 5）。

截至 4 月底，已开工项目 61 个（其中投产项目 28 个），开工率 62.9%，开工项目计划总投资 72.1 亿元，完成投资 12.5 亿元，投资完成率 17.3%。未开工项目 36 个，占比 37.1%（详见附表 6）。

附表 1

## 1~4 月市重点项目进展情况

单位：个、亿元

地区	项目数		项目开工情况			实施项目纳统入库情况		投资完成情况			
	总数	实施项目	计划新开工项目数	已开工数	开工率	纳统入库项目数	纳统入库率	计划总投资	年度计划投资	完成形象进度投资	形象进度投资完成率
合 计	56	49	15	15	100%	38	78%	878.1	111	56.8	51.2%
度假区	5	4	3	3	100%	1	25%	49.5	8	1.4	17.8%
东山镇	0	0	0	0	/	0	/	0	0	0	/
光福镇	4	3	3	3	100%	0	0%	40.5	6	0.8	13.7%
金庭镇	0	0	0	0	/	0	/	0	0	0	/
经开区	20	17	5	5	100%	14	82%	286.2	38	18.0	47.5%
甬直镇	1	1	0	0	/	1	100%	6.9	2	0.7	35%
高新区	13	10	3	3	100%	7	70%	245	20	12.9	64.5%
木渎镇	4	4	2	2	100%	1	25%	125	8	2.8	34.9%
胥口镇	7	5	1	1	100%	5	100%	70	10	7.1	71%
临湖镇	2	1	0	0	/	1	100%	50	2	3	150%
太湖新城	13	13	4	4	100%	11	85%	192	32	19.1	59.8%
区级	5	5	0	0	/	5	100%	105.4	13	5.3	40.9%

附表 2

## 1~4 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

地区	项目数		项目开工情况			实施项目纳统入库情况		投资完成情况			
	总数	实施项目	计划新开工项目数	已开工数	开工率	纳统入库项目数	纳统入库率	计划总投资	年度计划投资	完成形象进度投资	形象进度投资完成率
合 计	<b>288</b>	<b>244</b>	<b>126</b>	<b>86</b>	<b>68.3%</b>	<b>120</b>	<b>49.2%</b>	<b>2042.2</b>	<b>371.1</b>	<b>162.5</b>	<b>43.8%</b>
度假区	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>71.0%</b>	<b>15</b>	<b>34.9%</b>	<b>152.4</b>	<b>54.6</b>	<b>22.6</b>	<b>41.4%</b>
东山镇	6	6	2	1	50.0%	4	66.7%	20.3	7.5	3.0	40.0%
光福镇	33	31	26	19	73.1%	6	19.4%	94.7	34.7	16.6	47.9%
金庭镇	4	4	2	2	100.0%	3	75.0%	5.0	3.1	1.2	39.0%
经开区	<b>101</b>	<b>86</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>80.6%</b>	<b>48</b>	<b>55.8%</b>	<b>763.7</b>	<b>130.2</b>	<b>61.4</b>	<b>47.2%</b>
甬直镇	26	25	6	2	33.3%	21	84.0%	170.0	36.3	12.3	34.0%
高新区	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>61.0%</b>	<b>28</b>	<b>39.4%</b>	<b>506.8</b>	<b>97.9</b>	<b>45.6</b>	<b>46.6%</b>
木渎镇	40	38	28	20	71.4%	11	28.9%	276.2	47.1	23.5	49.9%
胥口镇	27	24	10	5	50.0%	15	62.5%	150.6	36.8	16.9	45.8%
临湖镇	11	9	3	0	0.0%	2	22.2%	80.0	14.0	5.3	37.6%
太湖新城	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>64.3%</b>	<b>17</b>	<b>63.0%</b>	<b>340.3</b>	<b>56.4</b>	<b>26.5</b>	<b>47.0%</b>
教育局	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	/	/	<b>4</b>	<b>80.0%</b>	<b>15.9</b>	<b>4.2</b>	<b>1.1</b>	<b>25.9%</b>
交通运输局	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33.3%</b>	<b>5</b>	<b>62.5%</b>	<b>186.9</b>	<b>17.5</b>	<b>2.1</b>	<b>11.7%</b>
水务局	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2</b>	<b>66.7%</b>	<b>55.9</b>	<b>9.8</b>	<b>2.9</b>	<b>29.5%</b>
卫健委	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	/	/	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>17.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>72.1%</b>

附表 3

## 2023 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 4 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目 数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	249	1122	176	70.7%	732.04	279.90	38.2%	113	45.4%	335.68	179.26	53.4%	57	16
度假区	71	269	46	64.8%	150.00	27.16	18.1%	41	57.7%	120.00	24.23	20.2%	25	0
经开区	80	434	59	73.8%	285.14	143.78	50.4%	44	55.0%	153.58	115.23	75.0%	14	7
高新区	83	347	60	72.3%	246.15	88.60	36.0%	23	27.7%	54.95	33.40	60.8%	15	8
太湖新城	15	72	11	73.3%	50.75	20.36	40.1%	5	33.3%	7.15	6.40	89.5%	3	1

附表 4

## 2024 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 4 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目 数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	270	924	197	73.0%	526.51	150.43	28.6%	103	38.1%	185.38	96.53	52.1%	8	65
度假区	47	78	37	78.7%	58.90	20.38	34.6%	25	53.2%	37.90	17.55	46.3%	1	9
经开区	96	434	66	68.8%	197.58	46.76	23.7%	40	41.7%	79.48	36.34	45.7%	3	27
高新区	95	254	72	75.8%	156.03	49.28	31.6%	22	23.2%	29.00	13.38	46.1%	2	21
太湖新城	32	158	22	68.8%	114.00	34.01	29.8%	16	50.0%	39.00	29.26	75.0%	2	8

附表 5

## 2025 年 1~4 月全区签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

地区	共计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	97	171.54	95	158.54	73	114.44	20	21.50	2	22.60	94	93	3	2	0	0
度假区	16	22.90	16	22.90	13	18.30	2	2.00	1	2.60	16	16	0	0	0	0
经开区	31	65.14	30	55.14	27	50.64	3	4.50	0	0.00	30	30	1	0	0	0
高新区	34	46.50	34	46.50	27	39.50	7	7.00	0	0.00	33	33	1	1	0	0
太湖新城	16	37.00	15	34.00	6	6.00	8	8.00	1	20.00	15	14	1	1	0	0

附表 6

## 2025 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 4 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	97	171.54	61	62.9%	72.14	12.50	17.3%	28	28.9%	28.40	7.15	25.2%	0	36
度假区	16	22.90	11	68.8%	11.00	3.78	34.4%	5	31.3%	5.00	1.70	34.0%	0	5
经开区	31	65.14	15	48.4%	24.74	2.52	10.2%	3	9.7%	3.00	0.75	25.0%	0	16
高新区	34	46.50	24	70.6%	25.40	2.20	8.7%	14	41.2%	14.40	1.35	9.4%	0	10
太湖新城	16	37.00	11	68.8%	11.00	4.00	36.4%	6	37.5%	6.00	3.35	55.8%	0	5