

1-5 月全区重大项目推进情况

一、省重大项目

我区列入 2025 年省重大项目 6 个，其中实施项目 4 个，包含经开区的欣天盛科技、欧帝半导体、太湖新城的汇川新能源汽车 3 个新开工项目；中国中医科学院西苑医院苏州医院 1 个续建项目。储备项目 2 个，为经开区的信测标准、太阳井。6 个项目计划总投资 161.4 亿元，年度计划投资 18.1 亿元。截至 5 月底，完成形象进度投资 8.2 亿元，投资完成率 45.4%。

二、市重点项目

我区列入 2025 年市重点项目 56 个，其中实施项目 49 个，包含计划新开工项目 15 个、续建项目 34 个；储备项目 7 个。其中度假区 5 个、经开区 20 个、高新区 13 个、太湖新城 13 个、交运局 2 个、水务局 1 个、区级打包项目 2 个（教育和安置房项目）。56 个项目计划总投资 878.1 亿元，年度计划投资 111 亿元。截至 5 月底，完成形象进度投资 70.9 亿元，投资完成率 63.9%。15 个计划新开工项目已全部开工。

三、区重点项目

目前排定 2025 年区重点项目 316 个，总投资 2398.1 亿元，年度计划投资 412.8 亿元。其中实施项目 264 个，总投资 1950.8 亿元，年度计划投资 412.8 亿元；储备项目 52 个，总投资 447.3 亿元。截至 5 月底，264 个实施项目完成形象投资 200.1 亿元，投资完成率 48.5%。其中 146 个计划新开工项目已开工 94 个，

剩余 52 个项目未开工，其中度假区 11 个、经开区 16 个、高新区 15 个、太湖新城 7 个、交运局 2 个、水务局 1 个。